

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
LISTA DE OBRAS 2024

Contrato	Obra	Início	Previsão de conclusão	Valor atual do contrato	Valor medido acumulado	Percentual de execução financeira	Status
040/2023-SGA	Fornecimento e instalação de sistema de energia solar na sede da PJR de Feira de Santana	30/03/2023	21/5/2024	R\$ 1.588.898,16	R\$ 0,00	0,00%	Serviço em andamento
054/2023-SGA	Construção Senhor do Bonfim	11/9/2023	6/8/2024	R\$ 4.473.947,32	R\$ 1.377.777,98	30,80%	Obra em andamento